



Oggetto: Attuazione Delibera n. 326/2018 del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018 – Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale – *Recupero del Centro Ecotekne, Fase 2 - Lotto 2*.
CUP: F39I11000150001 – CIG: 886145827A – Codice MirWeb: FC1.200043.

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Giovanni D'Amato.

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.lgs. n. 50/2016).

Approvazione quadro economico rideterminato (recupero Centro Ecotekne fase 2 – lotto 2).

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Delibera CIPE 78/2011 del 30/9/2011 *“Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del piano nazionale per il Sud - priorità strategica “innovazione, ricerca e competitività”*.
- VISTA** la Delibera n. 324/2018 del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018 avente oggetto “Piano per il Sud – FSC 2007-2013 – determinazioni” con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il quadro degli interventi aggiuntivi per la completa manutenzione degli edifici già parzialmente finanziati con l’iniziale assegnazione del Piano per il Sud, nonché il quadro di sintesi degli interventi finanziati e confermati, finanziati ed annullati, e aggiuntivi complessivamente ammontante ad euro 48.963.300,00.
- VISTA** la Delibera n. 326/2018 del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018 avente oggetto “Programmazione degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” (art. 2 D.lgs. 50/2016).
- VISTA** la Delibera CIPE 63/2019 del 1/8/2019 *“Regione Puglia - Università del Salento - Rimodulazione interventi delibera CIPE n. 24 del 2015 - Fondo sviluppo e coesione 2007-2013”* con cui è stata approvata la rimodulazione delle risorse stanziare in favore dell’Università del Salento, per il complessivo importo di 48.963.300,00 euro.
- VISTA** la Delibera n. 47/2020 del Consiglio di Amministrazione del 30/4/2020, con la quale è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione e il Cronoprogramma GANTT (presente all’interno del predetto DPP), quale documento integrativo del primo intervento di recupero già eseguito all’interno del Centro Ecotekne e il quadro economico di spesa per un importo dei lavori da appaltare (edili e impiantistici) di euro 3.698.480,29 oltre contributi previdenziali e IVA al 22%, per un importo complessivo di progetto pari ad euro 4.471.801,84.
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale – Regione Puglia 25/2/2020, n. 197 *“FSC 2007-2013. APQ rafforzato “Ricerca ed Edilizia Universitaria”. Delibere CIPE 78/2011 e 63/2019. Interventi Università del Salento rifinanziati. Adozione schema di disciplinare”*.
- VISTA** la Delibera n. 62/2020 del Consiglio di Amministrazione del 30/4/2020 con cui, tra l’altro, tenuto conto della delibera CIPE n. 63 del 1/8/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 279 del 28/11/2019, è stato deliberato di procedere alla sottoscrizione del disciplinare approvato dalla Giunta Regione Puglia con Delibera n. 197 del 25/2/2020 per complessivi euro 4.471.801,84 interamente finanziati dalla Regione Puglia.
- VISTE** le note prot. n. 64801 del 5/6/2020 e prot. n. 77774 del 23/6/2020 con cui sono stati trasmessi alla Regione Puglia rispettivamente il Disciplinare dell’APQ “Edilizia e Ricerca Universitaria” e il cronoprogramma relativo all’intervento di che trattasi.
- VISTA** la nota prot. n. 82020 del 28/6/2020 con cui la Regione Puglia ha restituito i disciplinari sottoscritti relativi agli APQ *“Edilizia e Ricerca Universitaria”*.
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 473/2020 prot. n. 137761-VII/4 del 6/11/2020, con il quale questa Università ha nominato l’arch. Giovanni D’Amato, in servizio presso la Ripartizione Tecnica e Tecnologica, Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento edilizio in oggetto, in



sostituzione del precedente RUP, collocato in pensione con decorrenza 1/5/2020, giusta Decreto Direttoriale n. 1 del 10/1/2020.

- VISTA** la Delibera n. 169/2021 prot. n. 130262/2021, del Consiglio di Amministrazione del 27/7/2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei *“lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico e impiantistico. recupero Centro Ecotekne (fase 2 – lotto 1) – CUP: F39I11000150001 – CIG: 865102078A – Codice intervento MirWeb FC1.200043”*, composto da 102 elaborati riportati nell’elenco allegato alla medesima deliberazione; tenuto conto che con la stessa deliberazione n. 169/2021 è stato, altresì, approvato il relativo Quadro Economico di spesa, come rimodulato a seguito della redazione del progetto definitivo e validato dal RUP, per un importo pari ad euro 4.471.801,84.
- CONSIDERATO** che con la predetta delibera del C. di A. n. 169/2021 è stato confermato che la spesa di progetto - per complessivi euro 4.471.801,84 - grava sulla UPB *“RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD_ECOTEKNE - PIANO PER IL SUD_ECOTEKNE”*, del bilancio di previsione 2021, finanziata integralmente con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 63/2019 *“Regione Puglia - Università del Salento - Rimodulazione - Fondo sviluppo e coesione 2007-2013”* (pubblicata sulla GURI n. 279 del 28/11/2019).
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 132/2021 prot. n. 57887-IX/2 del 31/3/2021, con il quale l’Amministrazione ha approvato i verbali di gara e aggiudicato i Servizi di Ingegneria e Architettura (fase 2 – lotto 1) all’operatore economico ATP *“3TI-Prontera-IG&P”* – costituita da *“3TI Progetti Italia, Ingegneria integrata S.p.a.”* (mandataria), Partita IVA 07025291001, via delle Sette Chiese n. 142, 00145, Roma (RM), *“Ing. Marco Mario Prontera”* (mandante), Partita IVA 04735860753, viale Ferrari n. 11, 73042, Casarano (LE), *“I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & Partners S.r.l.”* (mandante), Partita IVA n. 00989880794, via Amelia Colavita n. 19, 88046, Lamezia Terme (CZ) – che ha offerto l’importo di 80.744,02 €, corrispondente al ribasso del 30,23% rispetto all’importo posto a base di gara pari ad euro 115.728,85, oltre oneri previdenziali/assistenziali al 4% e IVA al 22%.
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 353/2021 prot. n. 138922 del 7/9/2021, con cui è stata indetta una procedura di gara aperta telematica, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 2, lett. d) e comma 9-bis del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, anche *“Codice”*), per l’affidamento di un appalto integrato per lo svolgimento della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori di cui trattasi e la fornitura di arredi, ai sensi dell’art. 59, comma 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, in ragione della sospensione del divieto disposta fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55/2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, per un importo stimato a base d’asta pari ad euro 3.594.221,05 a corpo (di cui euro 113.585,24 per progettazione esecutiva ed euro 3.480.635,81 per lavori e forniture di arredi), comprensivo dei costi della manodopera (pari ad euro 1.160.892,20) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 217.844,48 a misura, per un importo massimo stimato di appalto pari ad euro 3.812.065,53, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. *“inversione procedimentale”*), applicabile, fino al 31/12/2021, anche nei settori ordinari sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, decreto-legge 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11/9/2020.
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 357/2021, prot. n. 139022 del 7/9/2021, con il quale è stata autorizzata – ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 – la modifica del contratto in corso di esecuzione, quale variante non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale, con la



predetta ATP "3TI-Prontera-IG&P" per l'espletamento dei seguenti Servizi di Ingegneria e Architettura complementari all'intervento di recupero del Centro Ecotekne:

- a) fase 2, lotto 2 (presidio medico + copertura edificio H), progetto definitivo + esecutivo;
- b) fase 2, lotto 3 (lavori urgenti e indifferibili edifici A, B, C, D, E, F, G, M e O), progetto definitivo; per l'importo lordo di euro 57.864,43 oltre oneri previdenziali/assistenziali al 4% e IVA al 22%, corrispondente ad un importo complessivo di euro 51.224,01 così come di seguito distinti:
 - a) compenso professionale al netto del ribasso del 30,23% euro 40.372,01;
 - b) oneri previdenziali/assistenziali (4% su a) euro 1.614,88;
 - c) Imponibile (a+b) euro 41.986,89;
 - d) IVA (22% su c) euro 9.237,12.

VISTA la Delibera n. 183/2021 del Consiglio di Amministrazione del 9/9/2021 con la quale, tra l'altro, relativamente all'intervento per il recupero del Centro Ecotekne di cui trattasi, è stato finanziato l'intervento *fase 2 – lotto 2* per euro 200.000,00 onde intervenire sulla copertura dell'edificio destinato a mensa universitaria e allestire presso le foresterie il presidio medico-sanitario definito con Comune di Lecce e ASL/Lecce.

VISTO il Decreto Direttoriale n. 464/2021, prot. n. 167192 del 3/11/2021, con il quale è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato per lo svolgimento della progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la fornitura di arredi, ai sensi dell'art. 59, comma 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016 relativamente a tutti gli edifici esistenti nel polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico e impiantistico; recupero Centro Ecotekne (fase 2 – lotto 1) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese "TECNOCOSTRUZIONI SAS - PERRONE GLOBAL SERVICE SRL – ENA CONSULTING SRL" composto da TECNOCOSTRUZIONI SAS, con sede in Ruvo di Puglia (BA), Vico D.co La Fortezza n. 5, P.IVA 05763110722 (Capogruppo Mandataria), PERRONE GLOBAL SERVICE SRL, con sede in Corato (BA), Viale Luigi Cadorna, n. 11. P.IVA 03849260728 (Mandante), ENA CONSULTING SRL, con sede legale in Bari, Viale Europa n. 22, P.IVA 04494690722 (Mandante), per l'importo complessivo – rideterminato a seguito del ribasso unico percentuale del 31,53% offerto in sede di gara – pari ad euro 2.460.963,15 a corpo (di cui euro 77.771,81 per progettazione esecutiva ed euro 2.383.191,34 per lavori e forniture), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 217.844,48 a misura, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge.

VISTO il Decreto Direttoriale n. 5/2022, prot. n. 1918 del 11/1/2022, con il quale è stato approvato lo schema del contratto da stipulare mediante scrittura privata, dell'appalto integrato per lo svolgimento della progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la fornitura di arredi – ai sensi dell'art. 59, comma 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016 – relativo a tutti gli edifici esistenti nel polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico e impiantistico; recupero Centro Ecotekne (fase 2 – lotto 1). RUP: arch. Giovanni D'Amato. CUP: F39111000150001 – CIG: 886145827A – Codice intervento MirWeb FC1.200043.

VISTO il contratto d'appalto stipulato tra Stazione Appaltante e Appaltatore mediante scrittura privata in data 11/1/2021 dal quale risulta che l'importo offerto in sede di gara (al netto del ribasso del 31,53%) è pari ad euro 2.460.963,15 a corpo (di cui euro 77.771,81 per progettazione esecutiva ed euro 2.383.191,34 per lavori e forniture), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 217.844,48 a misura, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge.



- VISTA** la nota prot. n. 2142 del 12/1/2022 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso all'Appaltatore il predetto contratto d'appalto dell'11/1/2022, unitamente all'ordine di avvio della progettazione fissato per il giorno 24/1/2022.
- VISTO** il progetto esecutivo per il *recupero del Centro Ecotekne fase 2 – lotto 2*, trasmesso dall'ATP 3TI-Prontera-IG&P, composto da n. 38 elaborati.
- VISTA** la nota prot. n. 13687 del 26/1/2022 con la quale il RUP ha trasmesso all'Appaltatore il verbale di verifica preventiva della progettazione (art. 26, D.lgs. n. 50/2016) del 25/1/2022, con allegato report intermedio prot. n. 2304 del 12/1/2022, del progetto esecutivo *fase 2 – lotto 2*.
- VISTA** la nota prot. n. 13749 del 26/1/2022 con la quale il RUP ha trasmesso all'Appaltatore il verbale di validazione (art. 26, comma 8, D.lgs. n. 50/2016) del 26/1/2022 del progetto esecutivo *fase 2 – lotto 2*.
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 53/2022 prot. n. 17999 del 31/1/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo *Recupero del Centro Ecotekne, Fase 2 - Lotto 2* ed il seguente quadro economico di spesa facente parte del predetto progetto esecutivo:

Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico e impiantistico - recupero Centro Ecotekne CUP: F39I11000150001					
Quadro economico di spesa (fase 2 - lotto 2) progetto esecutivo validato in data 26/1/2022					
Presidio medico presso foresterie + impermeabilizzazione copertura mensa universitaria					
A	LAVORIA CORPO	cat.	totale		totale
A1	Presidio medico presso foresterie			87.693,13 €	
A2	Impermeabilizzazione edificio H			59.861,69 €	
1	TOTALE lavori da appaltare (soggetti a ribasso d'asta)				147.554,82 €
B	LAVORI A MISURA				
B1	Stima costi per la sicurezza			23.496,66 €	
2	TOTALE costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)				23.496,66 €
3	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)				171.051,48 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
C1	IVA (10% su 3)			17.105,15 €	17.105,15 €
C2	Spese Tecniche:				
	C2a – Servizi di Progettazione esterna (finanziata su QE fase 2 - lotto 1)				- €
	C2b – Incentivo lordo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% su 3)			3.421,03 €	3.421,03 €
C3	IVA e contrib. soggettivo su servizi di progettazione:				
	C3a – Contributo soggettivo su servizi di progettazione (4% su C2a)			- €	- €
	C3b – IVA (22% su C2a + C3a)			- €	- €
C4	Spese per Collaudo Tecnico Amministrativo (Collaudo interno alla SA, compreso in C2b)			- €	- €
C5	Spese per indagini, verifiche e accertamenti di laboratorio (lordo IVA)			1.500,00 €	1.500,00 €
C6	Spese per gestione gara (pubblicazioni, commissione, affidamento, ecc.) e tributi			3.000,00 €	3.000,00 €
C7	Spese per allacci e collegamenti a reti gen. di servizi			1.000,00 €	1.000,00 €
C8	Imprevisti ed opere in economia			2.922,34 €	2.922,34 €
4	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMNE				28.948,52 €
5	TOTALE PROGETTO				200.000,00 €

- VISTO** lo schema dell'atto aggiuntivo (allegato 1) al contratto d'appalto originario, relativo ai lavori supplementari (fase 2 – lotto 2) non inclusi nell'appalto iniziale, dal quale risulta che l'importo dei lavori, assoggettati al ribasso del 31,53% offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è pari a euro 101.030,79 (euro 147.554,82 – 31,53%), oltre euro 23.496,66 per costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), per complessivi euro 124.527,45 oltre IVA come per legge.
- VISTO** il D.lgs. n. 50/2016, art. 106 "Modifiche del contratto in corso di esecuzione" e in particolare:



- il comma 1, lett. b) il quale prevede che *“le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

- il comma 7, il quale prevede che *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”.*

RITENUTO pertanto, di dover approvare lo schema dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto originario, relativo ai lavori supplementari per il *recupero del Centro Ecotekne fase 2 – lotto 2*, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

VISTO il DPR 5/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore.

VISTO il vigente Statuto di Autonomia dell'Ateneo modificato con Decreto Direttoriale n. 597 del 7/11/2017.

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettoriale n. 382 del 19/5/2016.

VISTO il vigente Regolamento per l'attività Negoziale dell'Università del Salento emanato con Decreto Rettoriale n. 774 del 3/12/2018 e modificato con D.R. n. 384 del 24/5/2019.

Per le motivazioni sopra indicate,

DECRETA

Art. 1) Approvare lo schema dell'atto aggiuntivo (allegato 1) al contratto d'appalto originario, da stipulare mediante scrittura privata con l'Appaltatore RTI *“TECNOCOSTRUZIONI SAS - PERRONE GLOBAL SERVICE SRL – ENA CONSULTING SRL”*, relativo ai lavori supplementari per il *recupero del Centro Ecotekne fase 2 – lotto 2*, non inclusi nell'appalto iniziale, dal quale risulta che l'importo dei lavori, assoggettati al ribasso del 31,53% offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è pari a euro 101.030,79 (euro 147.554,82 – 31,53%), oltre euro 23.496,66 per costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), per complessivi euro 124.527,45 oltre IVA come per legge.

Art. 2) Approvare il seguente quadro economico di spesa relativo ai lavori per il *recupero del Centro Ecotekne fase 2 – lotto 2*, rideterminato a seguito dell'applicazione del ribasso del 31,53% offerto dall'Appaltatore in sede di gara:



Lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico e impiantistico - recupero Centro Ecotekne CUP: F39I11000150001					
Quadro economico di spesa (fase 2 - lotto 2) - atto aggiuntivo al contratto originario					
Presidio medico presso foresterie + impermeabilizzazione copertura mensa universitaria					
A	LAVORI A CORPO	cat.	totale		totale
A1	Presidio medico presso foresterie			87.693,13 €	
A2	Impermeabilizzazione edificio H			59.861,69 €	
A3	TOTALE lavori da assoggettare a ribasso d'asta				147.554,82 €
1	TOTALE lavori assoggettati a ribasso d'asta del 31,53% offerto dall'Appaltatore				101.030,79 €
B	LAVORI A MISURA				
B1	Stima costi per la sicurezza			23.496,66 €	
2	TOTALE costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)				23.496,66 €
3	TOTALE LAVORI APPALTATI (1+2)				124.527,45 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
C1	IVA (10% su 3)			12.452,74 €	12.452,74 €
C2	Spese Tecniche:				
	C2a – Servizi di Progettazione esterna (finanziata su QE fase 2 - lotto 1)				- €
	C2b – Incentivo lordo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% su A3+B1)			3.421,03 €	3.421,03 €
C3	IVA e contrib. soggettivo su servizi di progettazione:				
	C3a – Contributo soggettivo su servizi di progettazione (4% su C2a)			- €	- €
	C3b – IVA (22% su C2a + C3a)			- €	- €
C4	Spese per Collaudo Tecnico Amministrativo (Collaudo interno alla SA, compreso in C2b)			- €	- €
C5	Spese per indagini, verifiche e accertamenti di laboratorio (lordo IVA)			1.000,00 €	1.000,00 €
C6	Spese per gestione gara (pubblicazioni, commissione, affidamento, ecc.) e tributi			1.000,00 €	1.000,00 €
C7	Spese per allacci e collegamenti a reti gen. di servizi			1.000,00 €	1.000,00 €
C8	Imprevisti ed opere in economia			56.598,78 €	56.598,78 €
4	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMNE				75.472,55 €
5	TOTALE PROGETTO				200.000,00 €

- Art. 3)** Autorizzare – ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 – la modifica del contratto in corso di esecuzione, quale variante non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale, con il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese “*TECNOCOSTRUZIONI SAS – PERRONE GLOBAL SERVICE SRL – ENA CONSULTING SRL*”, composto da TECNOCOSTRUZIONI SAS, con sede in Ruvo di Puglia (BA), Vico D.co La Fortezza n. 5, P.IVA 05763110722 (Capogruppo Mandataria), PERRONE GLOBAL SERVICE SRL, con sede in Corato (BA), Viale Luigi Cadorna, n. 11. P.IVA 03849260728 (Mandante), ENA CONSULTING SRL, con sede legale in Bari, Viale Europa n. 22, P.IVA 04494690722 (Mandante), già aggiudicatario dell’intervento per il *recupero del Centro Ecotekne fase 2 – lotto 1*, per l’esecuzione dei lavori supplementari per il *recupero del Centro Ecotekne fase 2 – lotto 2*, non inclusi nell’appalto iniziale; tanto, tenuto conto dell’urgenza di intervenire sulla copertura dell’edificio destinato a mensa universitaria e allestire presso le foresterie il presidio medico-sanitario definito con Comune di Lecce e ASL/Lecce.
- Art. 4)** Dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Giovanni D’Amato, di acquisire le necessarie autorizzazioni, al fine di consentire la tempestiva realizzazione dell’intervento per il *recupero del Centro Ecotekne fase 2 – lotto 2*.
- Art. 5)** La spesa di cui all’art. 2 del presente Decreto graverà sui fondi di cui all’UPB “*RIT.RIT3. PIANO PER IL SUD_ECOTEKNE -PIANO PER IL SUD_ECOTEKNE*”, voce 21002001 - *Manutenzione straordinaria immobili*, del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)