



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE
FINANZIARIA
E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE
Ufficio Appalti

PRINCIPE UMBERTO
Viale Gallipoli, 49
I 73010 Lecce (Le)
T +39 0832 299213
F +39 0832 293019
E marisgrazia.mazzotta@unisalento.it
E area.negoziiale@unisalento.it
Pec: amministrazione.centrale@cert.unile.it

COPIA

UOR: Area Negoziiale
Prot. n. 135212X/4

D. D. n. 467

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura e posa in opera con installazione di sistemi fonoassorbenti, completamento allestimento e potenziamento rete dati ed elettrica a servizio degli edifici 5 e 6 dell'Area di Studium 2000 aggiudicata alla ditta Centro Didattico Nuova Puglia – CIG: 7112547376. Determinazioni).

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 351 dell'08 agosto 2017, con cui sono stati approvati i verbali della procedura negoziata sul MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura e posa in opera con installazione di sistemi fonoassorbenti, completamento allestimento e potenziamento rete dati ed elettrica a servizio degli edifici 5 e 6 dell'Area di Studium 2000 ed è stata disposta l'aggiudicazione in favore della ditta Centro Didattico Nuova Puglia s.r.l., corrente in Castromediano – Cavallino (LE) per l'importo di € 107.500,00, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva al 22%;
- CONSIDERATO** che successivamente il Direttore della Ripartizione Finanziaria e Negoziiale, all'uopo delegato, ha proceduto a sottoscrivere con firma digitale il documento di stipula generato dal Mercato elettronico;
- CONSIDERATO** che con il predetto Decreto Direttoriale si è proceduto altresì alla nomina del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto nella persona del ing. Giuseppe Mesiano, Capo Ufficio Staff di Progettazione Edilizia;
- CONSIDERATO** che con verbale di consegna in data 11.09 2017 l'Amministrazione ha proceduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria;
- CONSIDERATO** che in base al Capitolato speciale d'appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro 60 giorni dalla consegna e pertanto entro il 10 novembre 2017;
- VISTO** il verbale del 30.10.2017 sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e dall'ing. Antonio De Vitis, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento relativo a "Interventi di completamento e potenziamento funzionale degli edifici 5 e 6 di Studium 2000";
- CONSIDERATO** che dal verbale emerge l'intervenuta sospensione, a decorrere dal 22.09.2017 di tutte le lavorazioni non ancora iniziate o portate a termine in conseguenza dell'avvio delle attività didattiche previsto per la data del 02.10.2017.



20 NOV. 2017

P.O.C.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Sebastiano SOLIDORO)
Solidoro

CONSIDERATO altresì che dal verbale medesimo risulta formulata la proposta di effettuazione dei lavori di montaggio delle targhe nel periodo compreso fra il 30.10.2017 e il 04.11.2017, per un totale di giorni 6, nonché il completamento dei lavori di installazione delle pareti fonoassorbenti nel periodo compreso fra il 27.01.2018 e il 25.02.2018;

CONSIDERATO che dal predetto verbale emerge, fra l'altro, che si è reso necessario, al fine di premettere l'avvio delle attività didattiche, procedere alla immediata posa in opera delle lavagne, nonché delle casse acustiche, delle telecamere e dei cablaggi di rete elettrici;

CONSIDERATO che, nel verbale si dà atto della necessità di procedere, in sede di prosecuzione e completamento della posa in opera delle pareti assorbenti, con lo smontaggio ed il rimontaggio delle predette attrezzature e si formula una previsione di spesa aggiuntiva, sulla base delle tabelle allegate al D.M. Lavoro e Politiche Sociali del 29.04.2015, pari ad € 810,08 oltre Iva in relazione alle lavagne e ad € 842,88 oltre Iva in relazione alle casse acustiche, alle telecamere e ai cablaggi di rete elettrici, per un totale di € 1.652,66 oltre IVA;

CONSIDERATO che, come emerge dal verbale, alla data del 30.10.2017 la fornitura parzialmente completata risulta pari ad € 34.288,00 oltre IVA;

VISTO il successivo verbale di regolare esecuzione parziale della fornitura sottoscritto in data 03.11.2017 dalla ditta appaltatrice, dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e dall'Ing. Antonio De Vitis nella qualità sopra citata, nel quale si dà atto della regolare esecuzione della fornitura per l'importo di € 34.288,00 oltre IVA;


RITENUTO, in deroga alle previsioni contrattuali, di modificare le previsioni contrattuali e di autorizzare il pagamento in favore della ditta appaltatrice della parte di fornitura regolarmente effettuata, tenuto conto che il dilattamento dei tempi di esecuzione del contratto dipende da esigenze di regolare svolgimento dell'attività didattica da parte dell'Università;

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e segnatamente: l'art. 106, comma 12, sull'aumento o diminuzione della fornitura nei limiti cd. quinto d'obbligo; l'art. 107 sulla sospensione dei lavori, servizi e forniture;


DECRETA

- 1) **APPROVARE** il verbale in data 30.10.2017 (All. 1) avente ad oggetto la sospensione della fornitura e posa in opera con installazione di sistemi fonoassorbenti, completamento allestimento e potenziamento rete dati ed elettrica a servizio degli edifici 5 e 6 dell'Area di Studium 2000 per i periodi ivi indicati.
- 2) **APPROVARE** il verbale in data 03.11.2017 (All. 2) avente ad oggetto la regolare esecuzione di parte della fornitura per un importo complessivo di € 34.288,00 oltre IVA.
- 3) **AUTORIZZARE**, in deroga alle previsioni contrattuali, il pagamento in favore della ditta appaltatrice della somma di € 34.288,00 oltre IVA a titolo di acconto. Detta spesa graverà sulla UPB RIT.RIT3. STUDIUM 2000 - edifici 5 e 6, voce di bilancio 21004001 - impegno n.13007/2017.
- 4) **DISPORRE** l'aumento dei lavori di posa in opera delle attrezzature oggetto di fornitura nei termini previsti dal verbale di cui al punto 1 e nei limiti del cd. quinto d'obbligo, per un importo aggiuntivo di € 1.652,66 oltre IVA al 22%.






P.c.c. 20 NOV. 2017

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Data)  SCL/UC/UC/UC

- 6) **DELEGARE** il Direttore della Ripartizione Finanziaria e Negoziabile alla sottoscrizione con firma digitale del Buono d'Ordine generato dal sistema di contabilità EASY in relazione alle spese aggiuntive di cui al punto 4).
- 7) **PUBBLICARE** il presente Provvedimento di Ammissione sul sito www.unisalento.it nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art.37, comma 1 lett. b) D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2017.


Lecce,
20 NOV. 2017.

 Il Direttore Generale
(Dott. Emanuele Fidoca)

PUBBLICATO IL 21/11/2017

IL R.U.P.

(Dott.ssa Maria Grazia Mazzotta)



Alla Raccolta
Al Direttore Ripartizione Tecnica e Tecnologica
Al Capo Ufficio Uscite
Agli Interessati





20 NOV. 2017

P.C.C.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Substefano Scudone)